



RØROS KOMMUNE

DEN GODE RØROSBARNEHAGEN

Prosjektplan



Politisk behandling:

Saksnr.

Dato

*Formannskap
Kommunestyre*



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*



INNHALDSFORTEGNELSE

1	Rammer	3
1.1	Politisk vedtak.....	3
1.2	Økonomiplan	3
2	Målsetninger	3
3	Politisk involvering	4
4	Organisering og mandat	4
4.1	Forprosjekt	4
4.2	Prosjekt.....	5
5	Byggestart.....	6
6	Informasjonsplan	6
7	Framdriftsplan	7
8	Belyse risikoer i prosjektet.....	7





1 RAMMER

1.1 Politisk vedtak

VEDTAK I KOMMUNESTYRET 26.09.2019

- 1 Kommunestyret vedtar ny barnehagestruktur med en 5-avdelingsbarnehage og en 7-avdelingsbarnehage. Begge skal stå ferdig senest 2023.
- 2 Kommunestyret vedtar å bygge barnehage med 5 avdelinger ved Ysterhagan, hvorav den samiske avdelingen er en av avdelingene.
- 3 Plassering for 7-avdelings barnehage sees i sammenheng med kommunedelplan sentrum.
- 4 Det er ønske om geografisk spredning av barnehagene i sentrum.
- 5 Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sentrumsbarnehagene, 2 politikere og tillitsvalgte for å utforme de nye barnehagene

1.2 Økonomiplan

Bygging av 2 nye barnehager er lagt inn i økonomiperioden 2020 – 2023 og har en total ramme på 102,5 millioner kroner.

2 MÅLSETNINGER

Målsettingene for prosjektet er flere og sammensatt. De står på mange måter i et avhengighetsforhold til hverandre, hvor det ene danner fundament for det andre.

- Bygge moderne og fremtidsrettede barnehager, som legger til rette for høy faglig kvalitet og effektiv drift.
- Legge til rette for nok barnehageplasser.
- Fleksible løsninger som tar høyde for svingninger i barnetallene.
- Samisk avdeling med nok plasser, som er godt tilrettelagt for arbeid med opprettholdelse og utvikling av sørsamisk språk og kultur.
- Legge til rette for en felles kultur, hvor Røros barnehagene er én arbeidsplass.
- Legge til rette for at det skal være attraktivt å jobbe i barnehage på Røros.

Dagens barnehager skal erstattes med nye og moderne barnehagebygg, som har nok kapasitet i årene som kommer. Praktiske og funksjonelle barnehagebygg, skal gi de ansatte gode arbeidsforhold. God tilrettelegging i den praktiske hverdagen bidrar til å skape økt trivsel på arbeidsplassen, gjør det enklere å samarbeide på tvers av avdelinger, tilrettelegger





for å bruke mer tid på oppgaver som styrker kvaliteten på tjenesten. Prosjektet skal ha bred involvering.

3 POLITISK INVOLVERING

- Forprosjekt (2 politiske representanter)
- Kommunedelplan sentrum (plassering) - planutvalg
- Økonomiplanarbeid - budsjettprosess
- Vedtak om bygging etter gjennomføring av konkurranse – formannskap, kommunestyret
- Byggekomité (2 politiske representanter)

4 ORGANISERING OG MANDAT

Prosjektet består av flere parallelle løp. Arbeidet bør organiseres i flere grupper, dersom det skal være realistisk å fullføre innenfor gitt tidsramme. Organisering må til enhver tid stå i et dynamisk forhold til framdrift og utvikling i prosjektet.

4.1 Forprosjekt

Arbeid med forprosjektet har oppstart i januar 2020 og skal avsluttes innen februar 2021.

Forprosjektet organiseres med ei tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe:

- Kommunedirektør / kommunalsjef
- Virksomhetsleder teknisk
- Virksomhetsleder Røros barnehager
- Avdelingsledere (3)
- Lokale tillitsvalgte (2)
- Lokalt verneombud (1)
- Politiske representanter (2)

Oppgaver som skal utredes gjennom forprosjektet er organisering av Røros barnehager, kvaliteter, økonomi, vurdere behov for ROS analyser, folketallsutvikling og prognoser for endring i alderssammensetting, plan for informasjon og medvirkning.






Forprosjektgruppa skal gi innspill med kriterier for plassering av barnehage nr. 2, til arbeidet med kommunedelplanens arealdel for Røros sentrum. Dette baseres på:

- Brukerdialog: Spørreundersøkelse til foreldre/foresatte – Hvordan vektlegger foreldre/foresatte ulike verdier i forhold til barnehage?
- Tilrettelegge for innspill fra ansatte, basert på verdier (ikke spørsmål om hvor).

En rapport fra forprosjektet fremmes for politisk behandling 4.K 2020.

4.2 Prosjekt

Når forprosjektet er avsluttet går vi over i prosjektfasen.



1. STYRINGSGRUPPE

Kommunedirektør, virksomhetsleder bhg, virksomhetsleder teknisk, avdelingsleder fra Røros bhg fra overordnet arbeidsmiljøgruppe, HTV fagforbundet





RØROS KOMMUNE

Oppgave og rolle: Ansvar for fremdrift og økonomi, politiske orienteringer og saksfremlegg, ivareta helhet og saker på tvers av prosjektgruppene.

2. PROSJEKTGRUPPE BHG BYGG

Virksomhetsleder teknisk, virksomhetsleder bhg, prosjektleder bygg, avdelingsleder bhg, representant samisk avdeling, HVO/lokalt VO.

Organisering av byggeprosjektet vil tilpasse seg underveis. Ved politisk vedtak på bygging opprettes det en byggekomite, som vil ha eget mandat for gjennomføring av byggeprosjektet. Politiske vedtak på bygging framgår av framdriftsplanen. Prosjektgruppe bygg oppløses ved opprettelse av byggekomite, for hvert byggeprosjekt.

3. PROSJEKTGRUPPE ORGANISASJONSUTVIKLING

Virksomhetsleder bhg, avdelingslederne i Røros barnehager (3), plasstilltsvalgte fra overordnet arbeidsmiljøgruppe (2).

4. ARBEIDSGRUPPE

Styringsgruppa/prosjektgruppene organiserer og oppretter arbeidsgrupper etter behov.

5 BYGGESTART

Etter gjennomføring av anbudskonkurransen fremmer Rådmann sak for kommunestyret som omhandler økonomi, fremdrift og sammensetning av byggekomité. Det fattes vedtak før kontrahering og byggestart.

6 INFORMASJONSPLAN

- Forprosjektgruppa utarbeider en plan for informasjon.
 - Kommunikasjonsrådgiver involveres i dette arbeidet.



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*



RØROS KOMMUNE

- Det opprettes ei egen side for informasjon om prosjektet Røros barnehagene, på kommunens hjemmeside.
- Informasjonsplan må stå i relasjon til framdriftsplan.

7 FRAMDRIFTSPLAN

Vedlegg

8 BELYSE RISIKOER I PROSJEKTET

- Framdrift
 - Tidspunkt for beslutning av geografisk plassering barnehage 2, er kritisk for å overholde tidsramme.
- Økonomisk
 - Bygge kostnader
 - Kostnader infrastruktur
 - Prosjektet involverer flere ansatte som jobber i barnehagene, som må erstattes av vikarer ved deltakelse i prosessen.
- Avhengighetsforhold mellom ulike prosesser i og utenfor prosjektet.



EATNEMENAERPIE
/ VERDENSARV



INDUSTRIJE
/ INDUSTRI



KULTUVRE
/ KULTUR

*Vaerien
Vuelie* *Pulsen
i fjellet*